PLANES DE MANTENIMIENTO
AQUAREA Service+

Panasonic Heating & Cooling Service

HOJA DE COMPROBACIÓN
Mantenimiento preventivo oficial

Comprobaciones Generales	Check	Valores / Observaciones
Revisión general de la instalación		
Dimensión Tubería Primario		mm
Revisión de la configuración de la unidad		
Horas de funcionamiento		horas
Horas de arranque/parada del compresor		horas
Rendimiento adecuado en base al SCOP frío, calor y ACS		
Control de la corrosión de la unidad exterior		
Control de las tuberías hidráulicas y frigoríficas, incluido el aislamiento		
Control del ventilador y del motor del ventilador		

Comprobaciones Hidráulicas		Check		Resultados / Referencia
ANALÍTICA DE AGUA CIRCUITO PRIMARIO[*1]	Dureza del agua:			ºf 13 a 23 ºf
	Conductividad (Tª < 60 ºC):			µS/cm ≤500ms/cm
	pH:			pH 7 a 9
	Cloruros[*2] :			mg/L ≤150 mg/L
ANALÍTICA DE AGUA CIRCUITO SECUNDARIO[*2]	Dureza del agua:			ºf 13 a 23 ºf
	Conductividad (Tª < 60 ºC):			µS/cm ≤1200ms/cm
	pH:			pH 6,5 a 8,5
	Cloruros[*2] :			mg/L ≤200 mg/L
PROTECCIÓN Y ELEMENTOS HIDRÁULICOS	Comprobación del ánodo de sacrificio Zinc o Magnesio (acompañar con pruebas visuales el estado del ánodo)			mm ≤6mm
	Dispone ánodo:	SI	NO	
	Instalar ánodo:	SI	NO	
	Sustituir ánodo:	SI	NO	
Limpieza del filtro de agua				
Verificación del purgador de la unidad				
Control anual del caudal de agua mín/máx.				Ltrs/min
Control de la válvula de seguridad del equipo, circuito cerrado y abierto (si existe)				
Verificar evacuación de condensados y válvulas de seguridad de la instalación (interior y exterior)				
Control válvula de seguridad del depósito de ACS, externa				
Control válvula de seguridad del circuito cerrado, externo a la unidad				
Comprobación del vaso de expansión interno y externo del circuito cerrado y circuito abierto (ACS)				
Comprobación válvula de 3 vías (climatización y ACS)				
Comprobación de válvula de 2 o 3 vías (refrigeración y calefacción)				
Presión del agua				Bares

Comprobaciones Frigoríficas	Check	Valores / Observaciones
Control de fugas frigoríficas (visuales)		
Limpieza anual del intercambiador de la unidad exterior		
Verificación del funcionamiento del ciclo de desescarche (cuando sea posible)		
Presión de la bomba de calor en modo climatización y modo ACS		Bares
Comprobación de saltos térmicos de temperatura		ºC

PLANES DE MANTENIMIENTO
AQUAREA Service+

Panasonic Heating & Cooling Service

HOJA DE COMPROBACIÓN

Comprobaciones Eléctricas	Check	Valores / Observaciones
Verificación de los sensores y calibración si fuese necesario		
Control de todas las conexiones eléctricas	☐	
Comprobación acometida eléctrica [tensión (V.) y consumo (A.)]		V. / A.
Comprobación de las protecciones térmicas del backup heater	☐	
Comprobación del funcionamiento del backup heater		
Comprobación del funcionamiento de la resistencia eléctrica externa de ACS (si la hay)	☐	

Emisores y Sistemas auxiliares	Check	Observaciones
Fancoils[*3] Limpieza del filtro, bandeja de condensados, verificación de desagües, verificación de saltos térmicos, velocidades del ventilador y controlador (termostato) de temperatura.		
Radiadores[*4] Verificación del correcto funcionamiento de los emisores y detección de aire en la instalación.	☐	
Suelo radiante[*4] Verificar colectores y válvulas termoeléctricas y de equilibrado		
Smart Cloud CZ-TAW1 Verificación del correcto emparejamiento del dispositivo a través de la app Comfort Cloud del usuario	☐	ID:

*1 Operaciones a realizar siempre que la unidad interior no disponga de ánodo de sacrificio de Zinc o Magnesio.
*2 Revisión a realizar bajo condiciones críticas en caso de aguas agresivas, con alta carga de sólidos (lodo/sedimentos) depósitos picados e intercambiadores comunicados.
*3 Servicio incluido únicamente en modalidades Premium o bajo condiciones especiales.
*4 Servicio sujeto a condiciones especiales.

Resumen/Anomalías detectadas

Conforme Cliente (Nombre, Apellidos y DNI)	Firma Técnico asignado (Nombre, Apellidos y DNI + Firma)

Nota de Delimitación de Cobertura y Garantía (Condiciones Generales Aquarea Service+)
Las coberturas del contrato Aquarea Service+ corresponden exclusivamente al equipo/máquina Panasonic. Los parámetros hidráulicos fuera de tolerancia (dureza, conductividad, pH, cloruros), la falta de caudal, suciedad o incidencias derivadas de la instalación ajena al equipo (suelo radiante, radiadores, vaso de expansión externo, tuberías) quedan excluidos de la cobertura de la garantía/contrato. Cualquier intervención requerida para corregir deficiencias en la instalación externa será objeto de presupuesto independiente.